



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.: So 30716 899

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be
- Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 gemboux@vincotte.be



N **385516**

Resi code: 11

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (Boek 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk :		Installatie :		Eigenaar / Uitbater / Beheerder :	
Naam, voornaam : <u>Hendelcer Guy BVBA</u>		Naam, voornaam : <u>Ohly Haugquier Bjorn</u>		Adres : <u>Eikenlaan 42</u>	
Ident. Kaart nr. :		Adres : <u>Reyenslei 126-21i</u>		Post nr. + Stad : <u>2150 Borsbreek</u>	
BTW nr.: BE <u>0880.918.168</u>		Post nr. + Stad : <u>2150 Borsbreek</u>		Post nr. + Stad : <u>2160 Wammegem</u>	
		Tel. :		Tel. :	

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI") O

<input type="radio"/> Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)	<input checked="" type="radio"/> Wooneenheid	<input checked="" type="radio"/> Vóór 1/10/1981
<input type="radio"/> Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)	<input type="radio"/> Werkeenheid	<input checked="" type="radio"/> Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020
<input checked="" type="radio"/> Controlebezoek (6.5.)	<input type="radio"/> Werfinstallatie	<input type="radio"/> Vanaf 1/06/2020
<input type="radio"/> Controlebezoek verzwaren aansluiting oude installatie (8.4.1.)	<input type="radio"/> Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel	
<input type="radio"/> Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)	<input type="radio"/> Technische lokalen van een residentieel geheel	
<input checked="" type="radio"/> Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)	<input type="radio"/> Gedecentraliseerde productie-installatie	
Afwijkingen Deel 8: <input type="radio"/> Toegepast <input type="radio"/> Niet toegepast	<input type="radio"/> Andere installatie:	

Algemene gegevens elektrische installatie : Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. Datum

Gegevens verdeler	EAN	<input checked="" type="radio"/> EAN niet meegedeeld	<input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst
Naam verd.:	kWh meter nr. <u>9152319</u> , meterstand dag :	<input type="radio"/> kWh excl. nacht meter :	
.....	Bescherming aansluiting (A) : <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100 <input checked="" type="radio"/> NB.	nr. : meterstand :	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : <input checked="" type="radio"/> mono 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V	Type aardelektrode : <input type="radio"/>	
	Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100	<input type="radio"/> aardingslus <input checked="" type="radio"/> pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord : .. 2 .. X .. 10 .. mm ² - Type : <u>VOB</u>	Aardverbindingssyst.: <input type="radio"/> TT <input type="radio"/>	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> ... A <u>300</u> ... mA Aantal borden : <u>2</u> ... Aantal eindstroombanen : <u>17</u> ... 1		
	<input checked="" type="radio"/> Zie bijlage(n)		

Metingen - testen - controles - verzegeling :

<input checked="" type="radio"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Montage	<input type="radio"/> Verplaatsb. materieel	<input checked="" type="radio"/> Vast materieel	<input checked="" type="radio"/> >doorsnede	<input checked="" type="radio"/> Schema's
Aardingsweerstand : <u>3</u> Ω	Algemeen isolatieniveau : <u>0.5</u> MΩ	<input checked="" type="radio"/> Controle foutlus	<input checked="" type="radio"/> Continuïteit (equipot., PE)	<input checked="" type="radio"/> Test diff.		
Alg. diff. : <input type="radio"/> was verzegeld <input checked="" type="radio"/> werd verzegeld <input type="radio"/> werd niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden				Schema's en plannen getekend: Ja / Nee		

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken	Nieuwe installatie	<input type="radio"/> Nihil
Vastgestelde inbreuken	Bestaande installatie	<input checked="" type="radio"/> Nihil
Opmerkingen	<input type="radio"/> Nihil	

Besluit :

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór 02-02-2021 door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker :

Naam : Van Dyck R Agent nr. 3534 Datum : 02/02/2021 Voor de directeur generaal : Handtekening [Handtekening]

Bijlage(n) : Situatieplan(nen) : 1 Eéndraadsschema(s) : 2

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.

- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.